

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

ของ เทศบาลตำบลนาตุ่น อำเภอนาตุ่น จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	โอน เพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลียเรียบ ถนนโนนใหญ่ บ้านหนองโจ้ง หมู่ ๒	๒๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกลาง โคก หมู่ ๓	๑๓๐,๒๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๓๐,๒๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอน- กรีต ถนนพระธาตุ บ้านหนองโจ้ง ม.๒	๔๓๔,๙๐๐	๐	๐	๔๓๓,๕๐๐	๐	๑,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก คอน - กรีต ถนนเทศบาล ๑๓ บ้านโสกม่วง	๔๙๗,๔๐๐	๐		๔๙๕,๘๐๐	๐	๑,๖๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	โอน เพิ่ม	โอน ลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกลางโคก หมู่ ๓	๔๙๙,๑๐๐	๐	๐	๐	๔๙๙,๑๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๖.โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย เรียบ ถนนคันคูลำห้วยนาตุน บ้านโนนสะอาด หมู่ ๘	๙๓,๗๐๐	๐	๐	๐	๙๒,๕๐๐	๑,๒๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๗.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๓/๑ บ้านโสก ม่วง หมู่ ๕	๒๔๓,๗๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๔๓,๗ ๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๗-๑๑ บ้านหนองเม็ก หมู่ ๔	๔๙๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๙๗,๕๐ ๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๙.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๕ บ้านโสกม่วง หมู่ ๕	๓๖๑,๓๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๖๑,๓๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโนใต้ หมู่ ๗ ถึงสะพานบ้านหลุบคว้น	๔๙๙,๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๙๙,๑๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ บริเวณแยกทางหลวงชนบท ๔๐๐๗ เชื่อมถนนบ้านหนองกลางโคก หมู่ ๑๐	๓๓๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๓๓,๕๐๐	๔,๕๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	โอน เพิ่ม	โอน ลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมา ณคงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๒.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๓๕ บ้านโสกม่วง ม. ๕	๑๐๔,๓๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๔,๓๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๘- มกราคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๑ บ้านหนองโจ้ง หมู่ ๒	๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กุมภาพันธ์ -สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย เรียบ บริเวณ ลำห้วยวังแคน บ้านหนองโนใต้ หมู่ ๗	๑๗๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๑๗๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กุมภาพันธ์ -สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	โอน เพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ห้วงเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๕.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๘ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ ๖	๓๖๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๖๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๑๖.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยปลา ทอง บ้านหนองไ้ง หมู่ ๒	๒๒๔,๖๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๒๔,๖๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เทศบาล ๑๐ บ้านนาตุน หมู่ ๑	๔๙๙,๘๐๐	๐	๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	๘๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคันดิน พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณถนน แยกไปนาพ้อไต่ะ ไปลำห้วยวังเงิน หมู่ ๗	๑๓๖,๘๐๐	๐	๐	๐	๑๓๕,๐๐๐	๑,๘๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๑๙.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพระธาตุ บ้านหนองไ้ง ม.๒	๒๗๖,๓๐๐	๐	๐	๐	๒๗๖,๐๐๐	๓๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี

โครงการทั้งหมดตามแผนดำเนินงาน	จำนวน ๑๙	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๘	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๒	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑		

ปัญหา/อุปสรรค

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ส่วนหนึ่งเป็นโครงการงานก่อสร้างซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางส่วนเป็นโครงการที่กำหนดในแผนงานที่จะดำเนินการในห้วงเวลาครึ่งปีหลัง

ข้อเสนอแนะ

ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือโอนงบประมาณรายจ่ายเท่าที่จำเป็น เพื่อความถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้